

GELUIDSONTHEFFING Q3Q4-BUFFER



In Oktober 2023 nieuw proces voorstel besproken

3 en 5 (gedeeltelijk) akkoord bevonden

3. Vast aantal dagen erbij optellen (flexibiliteitstoeslag)

- + Ruimte voor het gebruik van dagen voor werkzaamheden die onvoorzien zijn toegevoegd
- + Zelfde werkzaamheden met meer materieel

Akkoord, bij
aanvraag
aangeven hoeveel
reserve+ melden
motivering

4. Werkzaamheden <65 dB uitsluiten

- + Werk <63dB leidt veelal niet tot klachten (één klacht in twee jaar)
- + Gemeente Den Haag heeft dit succesvol toegepast (Beleidsregel Bouw- en sloopgeluid Den Haag 2017)

5. APV niet berekenen

- + APV werkzaamheden overdag leidt niet tot klachten
- + BBT is niet mogelijk op APV werkzaamheden, dus verbetering is niet significant (asfalteren, frezen, grondwerk)

Voor asfalteren en
grondwerk, akkoord
als deze buiten
beschouwing gelaten
worden bij
onderliggend
geluidsrapport.
Frezen wel opnemen

Twee type buffer

Buffer type 1: Proces voorstel voor buffer onvoorziene activiteiten

- Het is mogelijk dat er ondanks de uitgebreide inventarisatie in de uitvoering blijkt dat er extra activiteiten moeten worden uitgevoerd. Zoals het plaatsen van een extra tijdelijk hulpwerk.
- Voor deze activiteiten dient met spoed een extra ontheffing te worden aangevraagd.
- Door de hoeveelheid aan werkzaamheden vallen extra activiteiten snel buiten het afwegingskader bouwlawaai, en dient dit te worden getoetst door het College.
- Voorstel om per deelgebied een aantal dagen op te nemen in de ontheffing waarvoor de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied direct bevoegd is om ontheffing te verlenen als aanvulling op de geluidsontheffing Q3Q4.
- VeenIX dient hiervoor een direct verzoek in bij ODNZK met een beschrijving van de activiteit, de verwachte duur en de geluidsprognose.
- Activiteiten binnen de kaders van de extra bufferdagen kunnen door het OD worden goedgekeurd.
- VeenIX zal tijdig over de activiteiten communiceren naar omwonenden en indien nodig compensatie aanbieden.

Buffertype 1

Extra dagen voor onvoorziene werkzaamheden (dagen waarvoor OD direct goedkeuring kan geven)

Kunstwerk	Buffer onvoorziene activiteiten	Totalen per gemeente
KW001	2 dagen	Totaal Amstelveen: 18 dagen
KW002	2 dagen	
KW003	2 dagen	
KW004	2 dagen	
VDL	6 dagen	
KW005	2 dagen	
KW006	2 dagen	
KW007	2 dagen	Totaal Ouder Amstel: 12 dagen
KW008	2 dagen	
KW009	2 dagen	
KW010	2 dagen	
KW011	2 dagen	
KW019	2 dagen	

Buffertype 2

Extra nachten/weekenddagen voor uitloop van activiteiten door onvoorziene omstandigheden

- Activiteiten die uitgevoerd moeten worden in nachten of weekenden kunnen door onvoorziene omstandigheden zoals het weer of vanwege het risicoprofiel van de activiteiten uitlopen waardoor extra nachten/weekenddagen benodigd zijn.
- Nachtwerkzaamheden of weekendwerkzaamheden zijn automatisch ontheffingplichtig
- Voor deze activiteiten zijn buffernachten/weekenddagen meegenomen in de geluidsprognose
- Buffernachten staan apart benoemd in de aanvraag
- In de geluidsprognose is daarmee de worst case berekend, de extra nachten/weekenddagen worden alleen gebruikt indien nodig.
- Per deelgebied is een inventarisatie van risicovolle activiteiten met bijbehorende motivatie gemaakt
- Indien akkoord worden deze opgenomen in de ontheffingsaanvraag met bovenstaande toelichting.

Buffertype 2

Op basis van activiteiten die risico hebben tot uitloop

WEST:

Nr.	Activiteit	In geluidsontheffing	Buffer	Motivatie
131	Sloop Zuid Westelijke dek schipholbrug	10 dagen + 10 nachten	1 nacht	Door onvoorziene omstandigheden tijdens sloop mogelijk extra nacht nodig. Vanwege verkeersmaatregelen dient deze activiteit in de nacht uitgevoerd te worden zodat verkeershinder wordt beperkt.
136	Sloop Noord Oostelijke dek schipholbrug	10 dagen + 10 nachten	1 nacht	Door onvoorziene omstandigheden tijdens sloop mogelijk extra nacht nodig. Vanwege verkeersmaatregelen dient deze activiteit in de nacht uitgevoerd te worden zodat verkeershinder beperkt.

Bufferdagen geluidsontheffing Q3Q4

Op basis van activiteiten die mogelijk sneller uitgevoerd kunnen worden

MIDDEN:

Nr.	Activiteit	Buffer	Motivatie
355	Installeren GEWI ankerplaten compartiment 1	6 nachten	Wanneer de betonstort gepland staat kan hier niet in worden geschoven ivm reservering betontransport (gemiddeld 300 transporten inclusief chauffeurs). Wanneer we uitlopen en te krap in de planning komen te zitten moet de installatie van de GEWI ankerplaten naar de nacht, zodat de betonstort kan doorgaan zoals gepland. Het geluid van deze activiteit is zeer beperkt. Daarom deze activiteit graag meenemen als buffer.
369	Installeren GEWI ankerplaten compartiment 2	8 nachten	Wanneer de betonstort gepland staat kan hier niet in worden opgeschoven ivm reservering betontransport (gemiddeld 300 transporten inclusief chauffeurs). Wanneer we uitlopen en te krap in de planning komen te zitten moet de installatie van de GEWI ankerplaten naar de nacht, zodat de betonstort kan doorgaan zoals gepland. Het geluid van deze activiteit is zeer beperkt. Daarom deze activiteit graag meenemen als buffer. Betonstort voor compartiment 2 is begin 2024 gepland.
518	Betonwerk vloer moot 57	5 avonden (nachten)	Activiteit kan niet onderbroken worden en daarom uitloop in de nacht (avonden) gaat zowel om het betonstort als om het afwerken. We zijn hierin afhankelijk van de levering en materieel wanneer er bijvoorbeeld een betonpomp stuk gaat zorgt dit voor vertraging en uitloop in de avond.
522	Betonwerk vloer moot 58	5 avonden (nachten)	Activiteit kan niet onderbroken worden en daarom uitloop in de nacht (avonden) gaat zowel om het betonstort als om het afwerken. We zijn hierin afhankelijk van de levering en materieel wanneer er bijvoorbeeld een betonpomp stuk gaat zorgt dit voor vertraging en uitloop in de avond.
361	Betonwerk moot 1 (comp 1)	5 avonden (nachten)	Activiteit kan niet onderbroken worden en daarom uitloop in de nacht (avonden) gaat zowel om het betonstort als om het afwerken. We zijn hierin afhankelijk van de levering en materieel wanneer er bijvoorbeeld een betonpomp stuk gaat zorgt dit voor vertraging en uitloop in de avond.
364	Betonwerk moot 2 (comp 1)	5 avonden (nachten)	Activiteit kan niet onderbroken worden en daarom uitloop in de nacht (avonden) gaat zowel om het betonstort als om het afwerken. We zijn hierin afhankelijk van de levering en materieel wanneer er bijvoorbeeld een betonpomp stuk gaat zorgt dit voor vertraging en uitloop in de avond.
367	Betonwerk moot 3 (comp 1)	5 avonden (nachten)	Activiteit kan niet onderbroken worden en daarom uitloop in de nacht (avonden) gaat zowel om het betonstort als om het afwerken. We zijn hierin afhankelijk van de levering en materieel wanneer er bijvoorbeeld een betonpomp stuk gaat zorgt dit voor vertraging en uitloop in de avond.

Bufferdagen geluidsontheffing Q3Q4

Op basis van activiteiten die risico lopen tot uitloop

OOST:

Nr.	Activiteit	In geluidsontheffing	Buffer	Motivatie
26	Slopen liggers KW008	2 weekend dag/nacht	1 weekend dag	Mogelijk komen we onvoorziene zaken tegen tijdens de sloop, plannen worden verder uitgewerkt met onderaannemer. Omdat voor de sloopwerkzaamheden 1 rijstrook moet worden onttrokken, vindt dit plaats in het weekend om hinder te voorkomen.
39	Inhijsen en bevestigen liggers KW008	7 dagen + nachten	2 nachten	Voor deze activiteit moet de detail afstemming met onderaannemer nog plaats vinden. Mogelijk is er op basis van de detailuitwerking toch een extra nacht nodig. Daarnaast kann vertraging optreden door materieel dat stuk gaat, weersomstandigheden of vertraging in de transporten. Vanwege benodigde veiligheidszone voor het inhijzen van de liggers zijn verkeersmaatregelen nodig. Activiteit dient daarom snachts te worden uitgevoerd.
43	Slopen liggers KW010	2 dagen + nachten	1 weekend dag	Mogelijk komen we onvoorziene zaken tegen tijdens de sloop, plannen worden verder uitgewerkt met onderaannemer. Omdat voor de sloopwerkzaamheden 1 rijstrook moet worden onttrokken, vindt dit plaats in het weekend om hinder te voorkomen.
97-100	Inhijsen en bevestigen liggers KW007	4x 10 nachten	4x 1 nacht	Voor deze activiteit moet de detail afstemming met onderaannemer nog plaats vinden. Mogelijk is er op basis van de detailuitwerking toch een extra nacht nodig. Daarnaast kann vertraging optreden door materieel dat stuk gaat, weersomstandigheden of vertraging in de transporten. Vanwege benodigde veiligheidszone voor het inhijzen van de liggers zijn verkeersmaatregelen nodig. Activiteit dient daarom snachts te worden uitgevoerd.
235-238	Inhijsen en bevestigen liggers KW005	235; 3 nachten, 236; 6 nachten, 237; 5 nachten, 238; 5 nachten	4x 1 nacht	Voor deze activiteit moet de detail afstemming met onderaannemer nog plaats vinden. Mogelijk is er op basis van de detailuitwerking toch een extra nacht nodig. Daarnaast kann vertraging optreden door materieel dat stuk gaat, weersomstandigheden of vertraging in de transporten. Vanwege benodigde veiligheidszone voor het inhijzen van de liggers zijn verkeersmaatregelen nodig. Activiteit dient daarom snachts te worden uitgevoerd.
285-286	Inhijsen en bevestigen liggers KW006	285; 10 werkdagen, 286; 10 nachten	2x 2 nachten	Voor deze activiteit moet de detail afstemming met onderaannemer nog plaats vinden. Mogelijk is er op basis van de detailuitwerking toch een extra nacht nodig. Daarnaast kann vertraging optreden door materieel dat stuk gaat, weersomstandigheden of vertraging in de transporten. Vanwege benodigde veiligheidszone voor het inhijzen van de liggers zijn verkeersmaatregelen nodig. Activiteit dient daarom snachts te worden uitgevoerd.
307-309	Inhijsen liggers KW009	3x 3 nachten	3x 1 nacht	Voor deze activiteit moet de detail afstemming met onderaannemer nog plaats vinden. Mogelijk is er op basis van de detailuitwerking toch een extra nacht nodig. Daarnaast kann vertraging optreden door materieel dat stuk gaat, weersomstandigheden of vertraging in de transporten. Vanwege benodigde veiligheidszone voor het inhijzen van de liggers zijn verkeersmaatregelen nodig. Activiteit dient daarom snachts te worden uitgevoerd.
69+70	Installeren AB11	20 werkdagen	2x een weekend dag	Brugdekken moeten worden ingehesen, werkwijze moet nog worden afgestemd met onderaannemer mogelijk zijn er wegafsluitingen nodig voor het plaatsen van de brug, omdat hier wegafsluitingen voor nodig zijn. Dit zou dan in het weekend plaats moeten vinden. Dit vindt plaats in week 40 en 41.
15	Betonwerk duiker 105	90 dagen (bouw duiker + overspanning HS kabel)	5 nachten (avonden)	Omdat betonwerk niet onderbroken kan worden 5 extra nachten voor eventuele uitloop in de avonden. Buffer ivm aanvoer van beton, of schade aan materieel.

Bufferdagen geluidsontheffing Q3Q4

Op basis van activiteiten die risico lopen tot uitloop

ROADS:

Nr.	Activiteit	Buffer	Motivatie
540	Vorbereidingswerkzaamheden oost voor verkeersfase 2.1	10	Vanwege werkzaamheden aan het wegennet zijn wegafsluitingen nodig. Deze werkzaamheden moeten snachts worden uitgevoerd. Voor de voorbereidende werkzaamheden verkeersfase 2.1 zijn is nog niet alles duidelijk en komen er mogelijk nog onvoorziene werkzaamheden bij in de nacht.